



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO
EDIFICIO EX CHIESA S. LUCIA
VIA CASTIGLIONE, 36 - BOLOGNA

PROPRIETA' EDIFICIO
COMUNE DI BOLOGNA

FABBRICATO N.
17

CUP
J34H16000950005

TICKET N.
29490

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CARMEN CARRERA

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO	arch. FEDERICO SCAGLIARINI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	per.ind. GIUSEPPE CORRADO
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	per.ind. GIUSEPPE CORRADO
CONSULENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	INSIDESIGN STUDIOSTORE

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO AS-BUILT

OGGETTO TAVOLA:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA:

DATA

01/10/2019

REV.

x

DATA

x

TAVOLA N°:

CRON LAV

PROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO Ex CHIESA di S. LUCIA _ Via CASTIGLIONE 36 BOLOGNA

N°	Lavorazione	Primo mese				Secondo mese				Terzo mese				Quarto mese				Quinto mese				Sesto mese				NOTE
		1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	
1	Consegna dei lavori (presunta)	16/12/2020	X																							
2	Accantieramento			X	X																					
3	Smontaggio poltrone Aula Absidale				X																					
4	Smontaggio poltrone Aula magna					X	X																			
5	Smontaggio traliccio Piccolo Aula Magna							X																		
6	Smontaggio traliccio Grande Aula Magna								X	X																
7	Smontaggio Argani Sottotetto Aula magna								X	X																
8	Montaggio ponteggio Aula Absidale					X	X	X	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
9	Trattamento strutture acciaio Aula Absidale							X	X	X	X	X	X													
10	Trattamento strutture acciaio corridoi laterali Aula Absidale													X	X	X	X									
11	Installazione rete protezione lucernari																	X	X							
12	Integrazione Impianti elettrici e speciali aula Absidale													X	X	X	X	X								
13	Smontaggio Ponteggio Aula Absidale																	X	X							
14	Montaggio ponteggio Aula Magna								X	X	X	X	X	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
15	Costruzione in officina scala acciaio accesso al piano interrato aula magna								X	X	X	X	X													
16	Montaggio scala acciaio accesso al piano interrato aula magna													X	X											
17	Modifiche ed integrazione impianti aeraulici ed idraulici piani interrati														X	X	X	X								
18	Modifiche ed integrazione impianti elettrici e speciali piani interrati																	X	X	X						
19	Realizzazione compartimentazioni 3° livello sud Aula magna								X	X	X	X														
20	Smontaggio Impianti cornicione Aula Magna													X	X	X										
21	Svuotamento detriti sopra cappelle Aula Magna																	X	X	X						
22	Montaggio canalizzazioni elettriche sopra cornicione																	X	X	X	X					
23	Distribuzione impianti sopra cornicione																							X>		
24	Realizzazione di compartimentazioni piano interrato aula absidale													X	X	X	X									
25	Realizzazione di compartimentazioni piano interrato aula magna														X	X	X	X								
26	Smontaggio impianti elettrici esistenti piano terra Aula magna (cappelle)																	X	X							
27	Modifica ed integrazioni impianti idraulici aula Magna																	X	X	X	X					
28	Modifica ed integrazioni quadri elettrici													X	X	X	=	=	=	=	=	=	=	=	=	X>

PROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO Ex CHIESA di S. LUCIA _ Via CASTIGLIONE 36 BOLOGNA

N°	Lavorazione	Settimo mese				Ottavo mese				Nono mese				Decimo mese				Undicesimo mese				Decimo mese				NOTE
		1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	
		sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	sett.	
ALLESTIMENTI																										
23	Distribuzione impianti sopra cornicione	>X	X	X	X	X	X																			
28	Modifica ed integrazioni quadri elettrici	>X	=	=	=	=	=	=	=	=	X	=														
29	Montaggio struttura sostegno proiettori sopra cornicione				X	X	X																			
30	Distribuzione Impianti laterali sala / cappelle						X	X	X																	
31	Tinteggiatura laterali sala / cappelle						X	X	X																	
32	Tinteggiatura Aula magna				X	X	X	X																		
33	Smontaggio Ponteggio Aula Magna										X	X														
34	Distribuzione impianto elettrico sotto gradinate Aula magna											X	X	X												
35	Realizzazione impianto rilevazione incendi ed emergenza sottotetto								X	X	X															
36	Installazione corpi illuminanti cornicione							X	X	X																
37	Installazione corpi illuminanti Cappelle Aula Magna							X	X	X	X	X														
38	Completamento impianti (audio, antincendio, dati ed elettrici)										X	X	X	X												
39	Programmazione, tarature impianti e verifiche funzionali										X	X	X													
40	Consegna certificazioni dichiarazioni e documenti finali										X	=	=	=	=	X										
41	Finiture e ritocchi											X	X													
42	Pulizia												X	X												
43	Montaggio poltrone													X	X											
44	Prove e collaudi													X	=	=	=	X	X							
45	Fine lavori e consegna opere																	X								
46	Predisposizione e consegna SCIA VVF													X	=	=	=	X								
47	Inaugurazione anno accademico																							X	X	