



MACROFASE 1

MACROFASE 2

MACROFASE 3

MACROFASE 4

MACROFASE 5

MACROFASE 6

ID	Nome	Durata	Predecessori
0	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	7	
2	REALIZZAZIONE CENTRO STELLA	85	
6	OPERE STRUTTURALI	35	
12	OPERE EDILI	20	6
13	REALIZZ. ANELLO FIBRA (AZ. OSP.)	30	
240	OPERE DI FINITURA E IMPIANTISTICHE (AZ. OSP.)	19	12
104	ATTIVAZIONE NUOVO CENTRO STELLA	19	
19	DEMOLIZIONE AREA ECOLOGICA	16	
36	STRIP-OUT IMPIANTI	6	
37	STRIP-OUT EDILE	10	
38	TOP-DOWN EDIFICIO	6	37
101	BYPASS LINEA 2	48	
146	OPERE STRUTTURALI PROPEDEUTICHE	30	186
128	POSA TUBAZIONI BYPASS	15	146
127	SEZIONAMENTO E COLLEGAMENTO BYPASS	3	128
47	SCAVO SEDIME TORRE BIOMEDICA	148	
50	REALIZZAZIONE PALIFICATE TORRE (M.F.1)	12	
186	REALIZZAZIONE PALIFICATE ANGOLO NORD-EST (M.F.2)	4	38
190	REALIZZAZIONE PALIFICATE TORRE (M.F.2)	14	186
114	REALIZZAZIONE PALIFICATE SU LINEA 2 (M.F.3)	13	127, 129
121	REALIZZAZIONE PALIFICATE SU LINEA 1 (M.F.3)	5	108, 114
52	SCAVO TORRE - INIZIO ATTIVITA' DI PROFONDITA'	30	190
144	SCAVO TORRE - CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA'	22	70
56	BY-PASS LINEA 1	57	
58	REALIZZAZIONE STRUTTURE TUNNEL PARALLELO	40	
60	POSA TUBAZIONI BYPASS	14	58
108	SEZIONAMENTO E COLLEGAMENTO BYPASS	3	60, 129
75	SCAVO SEDIME TPADIGLIONE 17	60	
77	REALIZZAZIONE PALIFICATE (M.F.3)	10	121
409	REALIZZAZIONE PALIFICATE (M.F.4)	12	77
79	SCAVO	18	70
64	DEMOLIZIONE PADIGLIONE 17	41	
66	STRIP-OUT IMPIANTI	20	104, 126
69	STRIP-OUT EDILE	20	
70	TOP-DOWN EDIFICIO	20	69, 409
416	OPERE STRUTTURALI DI COMPLETAMENTO	24	
418	GETTO MAGRONE DI FONDAZIONE "TORRE"	6	
425	GETTO MAGRONE DI FONDAZIONE EX PAD.17	6	
419	COMPLETAMENTO GETTO CONTROPARETI "TORRE"	20	144
420	COMPLETAMENTO GETTO CONTROPARETI PADIGLIONE 17	20	79
27	SMOBILIZZAZIONE CANTIERE	10	
129	PAD.17 - CESSAZIONE ATTIVITA' SANITARIA (01/12/2021)	0	
126	PAD. 17 - COMPLETA DISPONIBILITA' IMMOBILE (31/12/2021)	0	
229	ATT. DI SGOMBERO IN ASSENZA DI IMP. DI COND. (AZ. OSP.)	30	



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI
ALLA REALIZZAZIONE DELLA
TORRE BIOMEDICA – BOLOGNA

PROPRIETA'		
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI		
FABBRICATO N. 6464	CUP J38C20000060005	TICKET N. 41263
DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA' Ing. Andrea BRASCHI		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Carmen CARRERA

SUPPORTO AL RUP	Geom. Claudio ROSO
PROGETTO ARCHITETTONICO	Arch. Sergio CARIANI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	Ing. Ilir SHEHU
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	P.I. Marco MIGANI
PROGETTO STRUTTURALE	Ing. Andrea GNUDI
PROGETTO SICUREZZA	Arch. Sergio CARIANI

APPROVAZIONI :
PROGR. TRIEN. 2020/2022 MODIFICATO E APPROVATO DAL C.d.A. del 26.01.2021
ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA TORRE BIOMEDICA del 30.09.2019

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> AS-BUILT <input type="checkbox"/>		
OGGETTO TAVOLA: RAPPRESENTAZIONE TEMPORALE MACROFASI		SCALA: - DATA MARZO 2021 REV. 0 DATA -
		TAVOLA N°: SIC-05