



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Lavori di restauro e risanamento conservativo
complesso Rocca di Bertinoro, ex seminario
vescovile via Frangipane n 2. Bertinoro (FC)
CUP J64H16001090005

PROPRIETA' EDIFICIO
SEMINARIO VESCOVILE DI BERTINORO

CODICE EDIFICIO N.
361

CODICE PROGETTO (PAL) N.
29505

TICKET N.
29505

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
Dott.ssa. Evarita D'Archivio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Gentili

DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Rossella Tassinari

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Roberto Pistolesi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Ing. Gianni Bandini

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Gianni Bandini

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

Ing. Gianni Bandini

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Roberto Pistolesi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. Rossella Tassinari

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PRELIMINARE

☐

DEFINITIVO

☐

ESECUTIVO

☒

AS-BUILT

☐

OGGETTO TAVOLA

CRONOPROGRAMMA

SCALA

DATA

REV.

DATA

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
24

TAVOLA N°

PE-h-CRN

11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Progress.	Annualità di riferimento			
	Diagramma di Gantt						
1	Allestimento cantiere	2/2	2/120	■			
2	Ponteggio metallico fisso e puntellature	3/3	5/120	■			
3	Demolizione di murature a mano	4/4	9/120	■			
4	Rimozione di infissi interni ed esterni	1/1	10/120	■			
5	Demolizione di massetto	2/2	12/120	■	■		
6	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)	2/2	14/120	■			
7	Demolizione di intonaco esterno	2/2	16/120	■			
8	Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo mez..	3/3	19/120	■			
9	Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico/ Scavi a sezion..	2/2	21/120	■			
10	Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa	2/2	23/120	■			
11	Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici	1/1	24/120			■	
12	Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici	2/2	26/120		■		
13	Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in sottofondazione)	1/1	27/120		■		
14	Platea di fondazione in cls. armato/ Platea di fondazione in cls. armato	2/2	29/120		■		
15	Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato)	3/3	32/120		■	■	
16	Solaio in cemento armato a soletta piena	2/2	35/120		■		
17	Massetto in cls. per pavimenti a colla	1/1	36/120			■	
18	Restauro murature portanti	4/4	40/120			■	■
19	Drenaggio parete con geocomposito	2/2	42/120			■	
20	Rinterro a macchina ed a mano	1/1	43/120				■
21	Stuccatura dei giunti delle murature	4/4	47/120				
22	Stuccatura dei giunti delle murature	4/4	51/120			■	■
23	Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti	1/1	52/120			■	
24	Intonaco deumidificante interno ed esterno	3/3	55/120			■	■
25	Posa in opera di copertine in pietra	2/2	57/120			■	

Nome FaseDescrizione		Durata	Progress.
26	Opere in ferro per collegamento strutture./ Opere in ferro per collegamento..	1/1	58/120
27	Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici (Passerella+par...	5/5	63/120
28	Posa in opera di rivestimenti esterni in legno	3/3	66/120
29	rosa tiranti per pilastri metallici	3/3	69/120
30	Realizzazione di scala esterna metallica	2/2	71/120
31	Intonaco di calce idraulica naturale	1/1	72/120
32	Montaggio infissi esterni in metallo	1/1	73/120
33	Massetto in conglomerato cementizio	1/1	74/120
34	Posa in opera di banchine e soglie	1/1	75/120
35	Posa in opera di banchine e soglie passerella	1/1	76/120
36	Intonaco di calce idraulica naturale (spallette)	1/1	77/120
37	Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento montant..	3/3	80/120
38	Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione	2/2	82/120
39	Posa falsi telai per infissi interni ed esterni	1/1	83/120
40	Montaggio infissi esterni in legno	1/1	84/120
41	Tinteggiatura pareti esterne	3/3	87/120
42	Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura	1/1	94/120
43	Impianti elettrico di terra e speciali interni al fabbricato/ Impianto elettrico ...	11/11	105/120
44	Impianto idrico sanitario	11/11	116/120
45	Smobilizzo cantiere	4/4	120/120

