

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESTAURO CONSERVATIVO DEL PORTICO ESTERNO
DEL PLESSO SCIENZA DELLA TERRA - MINERALOGIA
PIAZZA DI PORTA S. DONATO,1 - BOLOGNA

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N. 231
TICKET N. 39717

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CARMEN CARRERA

PROFESSIONISTA INCARICATO

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. MARCO COLONNELLI

BOLOGNA - ORDINE DEGLI ARCHITETTI
3288
MARCO COLONNELLI
ARCHITETTO
hitettura e Design S.r.l.
40123 BOLOGNA - ITALIA
62 Fax 0039.051.0392464
i.it - www.marccolonelli.it
P.Iva / C.f. 03598631202

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐
OGGETTO TAVOLA SCALA 1:100 TAVOLA N. 29
FASI DI CANTIERE DATA 30/07/2020
DETTAGLI ACCANTIERAMENTO FASI REV. X DATA X ARCH_17

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO









FOTO AEREA



Piazza di Porta S. Donato,1
Bologna




PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE



FASE 1

- FASE 1 di cantiere:
realizzazione di porzione su Via Zamboni;
- superficie di accantieramento 33,33 m x 6,16 m = circa 205,00 mq;
 - chiusura temporanea porta di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
 - occupazione di porzione di carreggiata con parcheggi per passaggio pedonale;
 - realizzazione di ponteggio esterno al portico;
 - rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo al piano primo con lavorazione e movimentazione di materiali eseguita dal ponteggio di facciata;
 - durata FASE 1 = 45 gg



FASE 3.a

FASE 3.b

FASE 3.a + FASE 3.b di cantiere:
realizzazione di porzione su Piazza di Porta S. Donato + porzione su Via Irnerio;

- superficie di accantieramento (14,20 m x 6,10 m) + (9,50 m x 6,00 m) = circa 144,00 mq;
- chiusura temporanea porta n.2 di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
- occupazione di porzione di carreggiata con pista ciclabile per passaggio pedonale;
- realizzazione di ponteggio esterno al portico;
- durata FASE 3.a. + FASE 3.b = 45 gg

n.b. la FASE 3.a sarà eseguita nei giorni festivi e in modo da consentire e garantire in sicurezza l'accesso principale dell'Istituto di Mineralogia

FASE 4.a

FASE 4.b

- FASE 4.a + FASE 4.b di cantiere:
realizzazione di porzione su Via Irnerio;
- superficie di accantieramento (27,30 m x 6,15 m) + (5,00 m x 6,60 m) = circa 200,00 mq;
 - chiusura temporanea porta n.1 di accesso sotto il portico interessato dai lavori;
 - occupazione di porzione di carreggiata con parcheggi per passaggio pedonale;
 - realizzazione di ponteggio esterno al portico;
 - durata FASE 4.a + FASE 4.b = 45 gg
- n.b. la FASE 4.b sarà eseguita in giorni festivi (fine settimana) in modo da non interferire con gli accessi dei dipendenti dell'Istituto di Mineralogia dall'ingresso su Via Irnerio