Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Università e della Ricerca
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI DEL DISTRETTO NAVILE IN VIA DELLA BEVERARA 123/1 E IN VIA GOBETTI 85, 93, 93/2, 93/3, A BOLOGNA.

Intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generetion EU nell'ambito del PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4, *"Istruzione e Ricerca"* – Componente 2, *"Dalla ricerca all'impresa"* – Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Avviso D.D. 3277 del 30/12/2021 – Bandi ECO – Ecosister – Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna – codice proposta ECS00000033-CUP J33C22001240001". CIG: B36F54DC56

IMPRESA: F.lli Franchini s.r.l. (C.f. J33C22001240001)

CONTRATTO: Rep. N. 2378/2025, Prot. N. 59353 del 24/02/2025

IMPORTO CONTRATTO: L'importo del contratto, al netto delle eventuali opzioni di ampliamento di cui al successivo articolo 11, ammonta ad € 880.033,98 (diconsi Euro OttocentoOttantamilaTrentatre/98) Iva esclusa, così suddivisi:
A. € 784.369,84 (diconsi Euro SettecentoOttantaquattromilaTrecentoSessantaNove/84) IVA esclusa, in riferimento all'esecuzione della fornitura e installazione;
B. € 21.713,26 (diconsi Euro VentunomilaSettecentoTredici/26) IVA esclusa, in riferimento all'esecuzione del servizio accessorio di manutenzione, per una decorrenza triennale;
C. € 72.431,92 (diconsi Euro SettantaduemilaQuattrocentoTrentuno/92) Iva esclusa quali oneri di sicurezza per le attività di installazione, non soggetti a ribasso di gara;
D. € 1.518,96 (diconsi euro MilleCinquecentoDiciotto/96) Iva esclusa per oneri della sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti all'attività di manutenzione, per una decorrenza triennale, non soggetti a ribasso di gara.

INIZIO LAVORI PARZIALE: 15/01/2025

DURATA DEI LAVORI: 4 mesi

FINANZIAMENTO: ATES – UA.A.AMM.ATES sui progetti contabili PNRR-ECO2-EDIL-ATES per € 1.800.000,00 (oneri e IVA inclusa) e FOTOVOLTAICO_NAVILE_QUOTA_PE per € 472.339,75 (oneri e IVA inclusa) –Voce Coan CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali

Modifica contrattuale n. 1 di cui all'art. 120, comma 3 lett. a) e b) e comma 1 lett. b) del D. LGS. 36/2023 a mezzo di atto di sottomissione con aumento dell'importo contrattuale all'interno del quadro economico originario.

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 5873/2024 - prot. n. 306200 del 07/10/2024 con il quale è stata attribuita all'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità la competenza alla gestione del procedimento di affidamento e stipula, mediante indizione di gara nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica gestito da Consip SPA, per l'affidamento del seguente appalto specifico REALIZZAZIONE DI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI DEL DISTRETTO NAVILE IN VIA DELLA BEVERARA 123/1 E IN VIA GOBETTI 85, 93, 93/2, 93/3, A BOLOGNA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, nonché la delega al Dirigente Ates all'adozione della relativa decisione a contrarre;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 4942/2024 - prot. n. 237706 del 27/08/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità (ATES), con decorrenza dal 16/09/2024 al 31/12/2027;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 2378/2025, Prot. N. 59353 del 24/02/2025, stipulato con l'impresa **F.lli Franchini s.r.l. (C.f. J33C22001240001)**, per un importo di € 880.033,98 (diconsi Euro OttocentoOttantamilaTrentatre/98) Iva esclusa, così suddivisi:

A. € 784.369,84 (diconsi Euro SettecentoOttantaquattromilaTrecentoSessantaNove/84) IVA esclusa, in riferimento all'esecuzione della fornitura e installazione;

B. € 21.713,26 (diconsi Euro VentunomilaSettecentoTredici/26) IVA esclusa, in riferimento all'esecuzione del servizio accessorio di manutenzione, per una decorrenza triennale;

C. € 72.431,92 (diconsi Euro SettantaduemilaQuattrocentoTrentuno/92) Iva esclusa quali oneri di sicurezza per le attività di installazione, non soggetti a ribasso di gara;

D. € 1.518,96 (diconsi euro MilleCinquecentoDiciotto/96) Iva esclusa per oneri della sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, riferiti all'attività di manutenzione, per una decorrenza triennale, non soggetti a ribasso di gara;

CONSIDERATO che durante il corso dell'appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti modifiche *de minimis*, ovvero al di sotto dei valori di soglia fissati all'art. 14 e del 15 per cento del valore iniziale del contratto ex Art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. LGS.36/2023, per lavorazioni in diminuzione ed in aumento per un importo complessivo pari a ***€ 78.893,04*** **(IVA esclusa al netto del ribasso di gara del 45,44%);**

CONSIDERATO altresì, che durante il corso dell'appalto sono emerse ulteriori specifiche esigenze, comportanti modifiche ai costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 120 comma1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per prestazioni supplementari non comprese nell'appalto iniziale in aumento per un importo complessivo pari a € **62.699,00 (IVA esclusa senza ribasso in quanto costi per la sicurezza);**

ACCERTATO che la modifica contrattuale di cui sopra di importo totale pari a **€ 141.592,04 (€ 78.893,04 + € 62.699,00)** non altera la natura generale del contratto e rientra nel limite del quinto

dell'importo del contratto, come previsto dal disposto di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nonché del 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'importo complessivo della modifica al contratto, sopracitata dal punto di vista finanziario, comporta un aumento del contratto con importo attualizzato ad € **1.021.626,02** all'interno del Quadro Economico originario che rimane invariato nel suo importo di **€ 2.271.258,36** (Iva e Somme a disposizione comprese);

ACQUISITA la **Relazione Tecnica** del Rup Ing. Francesca Cioffi el DEC Ing. Francesca Bartolini, illustrativa di tutte le modificazioni/integrazioni sopra citate con relative motivazioni e con la quale si attesta la presenza dei requisiti necessari di legge, **allegata alla presente determina a contrarre (ALL. N. 1);**

CONSIDERATO il **Quadro Economico** della **modifica contrattuale n. 01 allegato alla presente determina (ALL N. 2)**;

RICHIAMATE **l**e competenze del Dirigente ATES;

VISTO in particolare l'art. 120, del D.Lgs. 36/2023 che disciplina e legittima la modifica del contratto;

DISPONE

DI APPROVARE:

1) **la modifica contrattuale n. 01** di cui all'oggetto, di cui all'art. 120 comma 3 lett. a) e b) e comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con aumento di spesa all'interno del **Quadro Economico originario** di **€ 2.271.258,36** (Iva e somme a disposizione comprese);
2) le prestazioni aggiuntive a seguito della modifica del contratto, pari ad **€ 141.592,04** (IVA esclusa) da affidare mediante **Atto di sottomissione** a firma di F.lli Franchini s.r.l. (C.f. J33C22001240001) e del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesca Cioffi, in servizio presso l'Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna;
3) il **nuovo importo contrattuale** dei lavori che ammonta ad **€ 1.021.626,02** (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre IVA, che troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico finanziario, come di seguito indicato: ATES – UA.A.AMM.ATES sui progetti contabili PNRR-ECO2-EDIL-ATES per € 1.800.000,00 (oneri e IVA inclusa) e FOTOVOLTAICO_NAVILE_QUOTA_PE per € 472.339,75 (oneri e IVA inclusa) –Voce Coan CA.EA.01.02 – Immobilizzazioni materiali;
4) **il nuovo Quadro Economico di spesa a seguito della modifica contrattuale n. 01**, di cui sopra, rimane invariato nel totale.

Aree interessate: ATES – APAP – ARAG.

Il Dirigente dell'Area ATES

Arch. Francesco Mancini

(firmato digitalmente)