CRONOPROGRAMMA TRASLOCO SPECIALISTICO LABORATORI

DIP. PROV.	ED. DEST.	Corpi Edifidio UE4 e UE5 DEST.	DEST.	DEST.	LABORATORI RICERCA (piano di destinazione)	giugno-21	luglio-21	agosto-21	settembre-21	ottobre-21	novembre-21	dicembre-21	gennaio-22	febbraio-22
CIAMICIAN	Ue4	A			PIANO INTERRATO				F-3				F-7	
		A	D		PIANO TERRA				FASE 3	FASE 3				
		A	D		PIANO 1				FASE 3					FASE 8
		A			PIANO 2		FASE 2							
		A			PIANO 3	FASE 1								
			D		PIANO 4						FASE 5			
			D		PIANO 5					FASE 4				
CHIMICA IND.	Ue4	A	D		PIANO TERRA				FASE 3					
		A			PIANO 1				FASE 3					
			D	C	PIANO 2		FASE 2						FASE 7	
		A	D		PIANO 3	FASE 1						FASE 6		
		A	D		PIANO 4	F.1					FASE 5			
			D		PIANO 5					FASE 4				
VALUTAZIONI %						10	10		10	10	10	10	10	10
CIAMICIAN CHIMICA IND. FABIT	Ue5	LABORATORI DIDATTICI			PIANO 2	TRASLOCO LABORATORI DIDATTICI. Da Giugno: Dipartimenti CIAMICIAN e CHIMICA IND. Da Luglio: Laboratori Didattici FABIT via S.Donato		Eventuale slittamento trasloco didattici					Eventuale slittamento trasloco didattici	
					PIANO 3									
					PIANO 4									
					PIANO 5									
					PIANO 6									
					PIANO 7									
VALUTAZIONI %						20								
VALUTAZIONI ECONOMICHE PROGRESSIVE %														100
													90	
												80		
											70			
										60				
									50					
								40						
							40							
						20								